

## Regional plan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017

HANDLINGSPROGRAM FOR PERIODEN 2014 - 2017 - (tal i heile 1000 kr)									
Anleggsnr.	Anleggstype og anleggsstad	Kommune	Kostnad	1.søknadsår	Status haust 2013	2014	2015	Status haust 2015	Evaluering
<b>Alpinanlegg med høgdeskilnad på 100 m. eller meir</b>									
1443001024	Heis, Harpefossen Skisenter, Furuåane	Eid	6 975	2010	Planlagt	1000		Ferdig	Gjennomført som planlagt.
1443001013	Nedfart, Harpefossen Skisenter, Furuåane	Eid	1 390	2010	Ferdig	464		Ferdig	Tilskotet er korrigert til kr. 533 000.
1443001024	Heis, Banktrekket, Harpefossen Skisenter, Furuåane	Eid	3 930	2011	Ferdig	1000		Utsett	Utsett. Skal vere del av 1443001024.
1431001001	Snøproduksjonsanlegg, Jølster skisenter	Jølster	2 775	2009	Ferdig	700		Ferdig	Gjennomført som planlagt.
<b>Golfanlegg</b>									
<b>Hall inklusiv aktivitetsskapande delement</b>									
<b>Rehabilitering</b>									
1429000104	Fleirbrukshall, rehabilitering, nytt dekke, Fjalerhallen	Fjaler	1 457	2013	Under bygging		486	Ferdig revidert og utbetalt	Tilskotet korrigert til kr. 509 000.
1429000116	Fleirbrukshall, rehabilitering, lager, Fjalerhallen	Fjaler	2 642	2012	Ferdig		700	Ferdig revidert og utbetalt	Gjennomført som planlagt.
1429000115	Fleirbrukshall, rehabilitering, spinning, Fjalerhallen	Fjaler	2 668	2012	Ferdig		700	Ferdig revidert og utbetalt	Gjennomført som planlagt.
1429000104	Fleirbrukshall, rehabilitering, tak, Fjalerhallen	Fjaler	1 867	2013	Ferdig		622	Ferdig revidert og utbetalt	Tilskotet korrigert til kr. 768 000.
1401000401	Hall, rehabilitering, Florahallen, Florø	Florø	12 600	2015	Planlagt oppstart i 2015		900	Planlagt	Tilskotet gjeld lys og tilskotet er korrigert til kr. 394 000.
1432000313	Hall, rehabilitering golv, Førdehuset	Førde	3 600	2015	Planlagt			Ferdig	Gjennomført som planlagt.
1432000313	Hall, rehabilitering, garderobar, Førdehuset, Førde	Førde	2 100	?	Planlagt			Planlagt	1.søknadsår er usikkert.
1445000501	Hall, rehabilitering golv, Firdahallen	Gloppen	1 500	2012	Ferdig			Ferdig	Søknaden er godkjend.
1416000401	Hall, rehabilitering golv, Høyangerhallen	Høyanger	872	2011	Planlagt			Planlagt	Gjennomført som planlagt.
Ikke klart enno	Hall, rehabilitering, lager, Høyangerhallen	Høyanger	400	2017	Planlagt			Planlagt	Gjennomført som planlagt.
<b>Etablering</b>									
1430000308	Fleirbrukshall, (25 x 45 m) Gaular, Sande	Gaular	21 000	2014	Planlagt oppstart 2013		2 000	Ferdig	Squash og klatrevegg prioritert etter 2017.
1445007105	Turnhall, Trivselshagen	Gloppen	14 800	2011	Ferdig	700		Ferdig revidert og utbetalt	Gjennomført som planlagt.
1445007106	Hall, styrketrening Trivselshagen	Gloppen	900	2011	Ferdig			Ferdig	Gjennomført som planlagt.
1445007109	Hall, klatrehall, Trivselshagen	Gloppen	9 375	2013	Planlagt		2 500	Ferdig revidert og utbetalt	Gjennomført som planlagt.
1445007111	Hall, friidrett, Trivselshagen	Gloppen	2 625	2013	Planlagt	700		Ferdig revidert og utbetalt	Gjennomført som planlagt.
Ikke klart enno.	Fleirbrukshall, (16 x 24 m), Hyllestad	Hyllestad	12 000	2017	Planlagt oppstart 2014			Utsett oppstart til 2017	Kr. 1 200 000 tilgjengeleg i 2016. Fleire delanlegg kjem.
<b>Hoppnanlegg større enn K 40, inkl. plastlegging</b>									
<b>Kunstgrasbaner lik eller større enn 64 x 100 m.</b>									
<b>Rehabilitering</b>									
1429000103	Kunstgras, rehabilitering, Dingemoen	Fjaler	2 000	2012	Planlagt			Ferdig	Søknaden er godkjend.
1416000103	Kunstgras, rehabilitering Sletta, Høyanger	Høyanger	2 250	?	Ferdig			Ferdig	Gjennomført som planlagt.
1441001701	Kunstgras, rehabilitering Selje Idrettspark	Selje	2 729	2013	Planlagt	1 000		Ferdig revidert og utbetalt	Tilskotet er korrigert til kr.960 000.
1413000101	Kunstgras, rehabilitering Hyllestad	Hyllestad	2 450	2011	Ferdig			Ferdig	Søknaden er godkjend.
1432000101	Kunstgras, rehabilitering Førde Stadion	Førde	?		Planlagt	1 000		Utsett på ubestemt tid	Tilgjengeleg kr. 1 000 000 i 2014. Utsett på ubestemt tid
<b>Etablering</b>									
1411000407	Kunstgras, etablering, Dalsøyra	Gulen	6 810	2012	Ferdig	1 170	1 000	Ferdig revidert og utbetalt	Tilskotet er korrigert til kr. 2 318 000.
1428001107	Kunstgras, etablering, Askvoll skule	Askvoll	2 800	2010	Ferdig	933		Ferdig revidert og utbetalt	Gjennomført som planlagt.
1417000113	Kunstgras, etablering Vik Idrettspark	Vik	3 046	2012	Ferdig			Ferdig revidert	Søknaden er godkjend.
1419002103	Kunstgras, etablering, Leikanger idrettspark	Leikanger	5 331	2012	Ferdig	1 777		Ferdig revidert og utbetalt	Tilskotet er endra til kr. 1 792 000.
1432009001	Kunstgras, etablering, Hafstadparken bane 1, Førde	Førde	9 000	2013	Ferdig	2 500		Ferdig revidert og utbetalt	Gjennomført som planlagt.
1432009002	Kunstgras, etablering, Hafstadparken bane 2, Førde	Førde	7 500	2013	Ferdig		2 500	Ferdig revidert og utbetalt	Gjennomført som planlagt.
1449000110	Kunstgras, etablering Stryn stadion	Stryn	6 250	2011	Ferdig		2 084	Ferdig revidert og utbetalt	Tilskotet er korrigert til kr. 2 110 000.
1426000103	Kunstgras, etablering Gaupne stadion, Luster	Luster	12 000	2017	Planlagt			Utsett 1.søknadsår til 2017	Kr. 1 700 000 tilgjengeleg i 2017.
1439000101	Kunstgras, etablering Måløy stadion	Vågsøy	7 107	2012	Planlagt		2 300	Ferdig	Tilskotet er korrigert til kr. 2 500 000.
1444000101	Kunstgras, etablering, Hornindal	Hornindal	6 550	2013	Ferdig	861	107	Ferdig	Gjennomført som planlagt.
1416000804	Kunstgras, etablering, Vadheim, Høyanger	Høyanger	6 250	2013	Ferdig		1100	Ferdig	Tilskotet er endra til kr. 1 986 000.
1449000201	Kunstgras, etablering, Loen stadion, Stryn	Stryn	6 440	2016	Planlagt			Planlagt	Første søknad vert 2016.
1445000807	Kunstgras, etablering, Hyen	Gloppen	5 200	2011	Ferdig			Ferdig revidert	Søknaden er godkjend.
<b>Kunstisbane</b>									
<b>Motorsportanlegg</b>									
1401008201	Enduro, Grov	Flora	2 000		Planlagt		667	Ferdig	Tilskotet er korrigert til kr. 304 000.

Skytebaner (nye utandørs)									
Etablering									
1418002303	Leirduebane, Esebotn	Balestrand	449	2013	Planlagt			Planlagt	Har ikke hatt godkjende søknader enno.
1401007402	200 meter, Grovastøylen, Florø	Flora	2 755	2014	Planlagt	918		Ferdig	Gjennomført som planlagt.
1401007403	Leirdue, Grovastøylen, Florø	Flora	1 857	2014	Planlagt	612		Ferdig	Tilskotet er endra til 619 000.
1401007404	Viltmål; Grovastøylen, Florø	Flora	1 470	2014	Planlagt		485	Ferdig	Tilskotet er korrigert til kr. 892 000.
1401007405	Pistolbane, Grovastøylen, Florø	Flora	2 190	2014	Planlagt		730	Ferdig	Tilskotet er korrigert til kr. 905 000.
1401007401	100 meter, Grovastøylen, Florø	Flora	2 850	2014	Planlagt			Ferdig	Søknaden er godkjend.
1431005902	Standplass, Myklebust, Jølster skyttaranlegg	Jølster	2 831	2013	Ferdig			Ferdig	Utgår, er del av 100 meter og 200 meter.
1431005901	100 meter, Myklebust, Jølster skyttaranlegg	Jølster	696	2013	Ferdig		177	Ferdig	Tilskotet er korrigert til kr. 866 000.
1431005902	200 meter, Myklebust, Jølster skyttaranlegg	Jølster	696	2013	Ferdig		177	Ferdig	Tilskotet er korrigert til kr. 836 000.
1431005903	Skytebane, elgbane Myklebust, Jølster skyttaranlegg	Jølster	506	2013	Under bygging			Ferdig	Søknaden er godkjend.
1431005905	Skytebane, leirdue Myklebust, Jølster skyttaranlegg	Jølster	437	2013	Under bygging			Ferdig	Søknaden er godkjend.

Symjehall									
Rehabilitering									
1421000105	Symjebasseng, rehabilitering	Aurland	8 000	2016	Planlagt		1 400	Utsett 1.søknadsår til 2016	Kr. 1 400 000 tilgjengeleg i 2014. Utsett tildeling til 2017.
1419000201	Symjehall, rehabilitering, Leikanger	Leikanger	22 500	?	Planlagt			Utsett på ubestemt tid	Kr. 2 500 000 tilgjengeleg i 2016 og 2017.
1449000901	Garderobar, rehabilitering, Stryn symjehall	Stryn	200	2015	Planlagt		67	Ferdig	Tilskotet er korrigert til kr. 90 000.

Etablering									
1445007101	Symjebasseng ( 23x 44 m), Trivselshagen	Gloppen	40 000	2013	Ferdig	3 500	1500	Ferdig revidert og utbetalt	Gjennomført som planlagt.
1445007103	Opplæringsbasseng, Trivselshagen	Gloppen	20531	2011	Ferdig			Ferdig	Søknaden er godkjend.
1445007102	Stup, Trivselshagen	Gloppen	4094	2011	Ferdig			Ferdig	Søknaden er godkjend.
1445007104	Sikring - og overvåkingsutstyr, Trivselshagen	Gloppen	2237	2011	Ferdig	700		Ferdig	Gjennomført som planlagt.
1426006301	Symjebasseng, Lustrabadet	Luster	42 500	2011	Ferdig			Ferdig	Søknaden er godkjend.
1426006302	Stup, Lustrabadet	Luster	4 800	2011	Ferdig			Ferdig	Søknaden er godkjend.
						<b>Totalt planlagt tildelt</b>	<b>19535</b>	<b>22202</b>	
						<b>Anbefalt etter 55 % regel</b>	<b>19 000</b>	<b>22000</b>	
						<b>Faktisk tildelt</b>	<b>17686</b>	<b>24822</b>	

Av 35 anlegg i 2014 og 2015 er 30 ferdige, 3 utsette, 2 framleis under planlegging.

























